Приложение № 13
к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области

Сведения

о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы" за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Номер и наименование целевого показателя			Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов)			Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
		плановое значение	фактическое значение	степень выполнения, процентов	Плановое значение	Фактическое значение	степень выполнения, проценто	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"								
Мероприятие 1.1 «Строительство аэропортового комплекса "Центральный" г. Саратов»	Федеральное агентство воздушного транспорта, министерство строительства и ЖКХ области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			Ввод в эксплуатацию аэропортового комплекса города Саратова	Аэропортовый комплекс "Гагарин" введен в эксплуатацию	100,00	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел.						
		263,9	210,6	79,8				
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			1063 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	Выполнено 821 рейс по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	77,20	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.2. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц						
		1063,0	821,0	77,2				
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			190 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта,	3983 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта,	2096,30	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.3. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц						

		190	3983	2096,3	осуществляющим перевозки пассажиров	осуществляющим перевозки пассажиров		
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			20 583 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	17 965 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	87,30	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.4 Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц						
		20583	17965	87,3				
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			263,9 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта	210,6 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта	79,80	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел.						
		263,9	210,6	79,8				
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			Повышение уровня технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области 91 до 93 процентов	Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области составляет 93 процента	100,00	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.6 Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области, %						
		93	93	100,0				
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			165 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области	237 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области	143,60	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.5 Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области, ед.						
		165	237	143,6				
Мероприятие 1.8 "Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1.7 Проведение пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса "Гагарин" , ед.			Достижение гарантированного, бесперебойного холодного водоснабжения систем и оборудования аэропортового комплекса «Центральный»	Аэропортовый комплекс "Гагарин" введен в эксплуатацию	100,00	x
		100	100	100,0				

Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			156 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	96 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров	61,50	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.8 Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров						
		156	96	61,5				
Мероприятие 1.10 "Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей»			Приобретение 7 единиц городского наземного электрического транспорта	Приобретено 7 единиц городского наземного электрического транспорта	100,00	x
		53646,3	54182,2	101,0				
		1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел.						
		263,9	210,6	79,8				
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»								
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		12,6	12,6	100,0%				
		2.1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		65	65	100,0%				
		2.2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области, %			x			
		91,7	91,7	100,0%				
		2.3. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %			x			
		0,14	0,14	100,0%				
		2.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км			x			
		4,5	4,5	100,0%				
		2.6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км			x			Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)(1,2 км); Строительство автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области (проведение работ по строительству; ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году)
		2,9	2,9	100,0%				

	2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км			x		Реконструкция автомобильной дороги по ул. Украинская от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (1,6 км)
	1,6	1,6	100,0%			
	2.9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			x		
	398,3	398,9	100,2%			
	2.14. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %			x		
	42,24	42,24	100,0%			
				ремонт 282,9км; капитальный ремонт 94,8 км	ремонт 282,9км; капитальный ремонт 94,8 км	100,00
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда, в том числе:	x	x	x	ремонт 153,4 км; капитальный ремонт 62,8 км	ремонт 153,4 км; капитальный ремонт 62,8 км	100,00
Строительство автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области (проведение работ по строительству	x	x	x	проведение работ по строительству	проведение работ по строительству	100,00

2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда		x	x	x	ремонт 79,7 км	ремонт 79,7 км	100,00	проведение работ по реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г.Саратове (ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году)
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда		x	x	x	ремонт 8,6 км; капитальный ремонт 2,6 км; реконструкция 1,6 км; строительство 1,2 км	ремонт 8,6 км; капитальный ремонт 2,6 км; реконструкция 1,6 км; строительство 1,2 км	100,00	Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)(1,2 км); Реконструкция автомобильной дороги по ул. Украинская от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (1,6 км)
2.1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда		x	x	x	ремонт 41,2 км; капитальный ремонт 29,4 км	ремонт 41,2 км; капитальный ремонт 29,4 км	100,00	
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		12,6	12,6	100,0%				
		2.2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области, %			x			
		91,7	91,7	100,0%				
		2.4. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), единиц			x			
		4	0	0				
2.2.2. Строительство и комплексное развитие системы весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения		x	x	x	строительство 3 автоматизированных постов весогабаритного контроля	не выполнено	0,00	Подрядчиками нарушены обязательства, предусмотренные контрактами (сроки выполнения работ). По заключенным государственным контрактам работы должны быть исполнены до 25 декабря 2019 года, работы выполнены с нарушением сроков (январь 2020 года).

Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		12,6	12,6	100,0%				
		2.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км			x			
		4,5	4,5	100,0%				
		2.6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км			x			
		2,9	2,9	100,0%				
		2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км			x			
		1,6	1,6	100,0%				
		2.8. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м			x			Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб-Иваниха» на участке моста через реку Каменка на км 7+430 в Перелюбском районе Саратовской области
		50,28	50,28	100,0%				
2.1.1. Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб-Иваниха» на участке моста через реку Каменка на км 7+430 в Перелюбском районе Саратовской области		x	x	x	50,28 п.м.	50,28 п.м.	100,00	
2.1.7. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области		x	x	x	выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды (7 государственных контрактов)	выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды (7 государственных контрактов)	100,00	

2.1.8. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г. Саратов)		x	x	x	переустройство объектов электросетевого комплекса	не выполнено	0,00	В 2019 году технические условия ПАО "ФСК ЕЭС" к автодорожному подходу к аэропортовому комплексу «Центральный» изменились в связи с завершением строительных работ на объекте и обеспечением габарита по высоте для транспортных средств. Работы не проведены в связи с изменениями технических требований ПАО "ФСК ЕЭС" и отсутствием необходимости в переустройстве высоковольтных линий.
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		12,6	12,6	100,0%				
		2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			x			
		398,3	398,9	100,2%				
		2.10. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м			x			
		88,4	88,4	100,0%				
2.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области		x	x	x	ремонт автомобильной дороги «автоподъезд к г.Балаково от автомобильной дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград – автомобильная дорога Балаково-Духовницкое (4 км)	ремонт автомобильной дороги «автоподъезд к г.Балаково от автомобильной дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград – автомобильная дорога Балаково-Духовницкое (4 км)	100,00	
2.2.3. Капитальный ремонт и ремонт мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области, в том числе с применением инновационных технологий на основе углеродных материалов		x	x	x	капитальный ремонт и ремонт 88,4 п.м. мостов	капитальный ремонт и ремонт 88,4 п.м. мостов	100,00	капитальный ремонт моста через овраг Приволжский на км 455+837 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе Саратовской области; ремонт моста через р.Сухой Карамыш на км 4+170 автоподъезда к ж.д. ст.Карамыш-Высокое-Старая Топовка от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Красноармейском районе Саратовской области

2.2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области	x	x	x	проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (6872 км), искусственных сооружений (мостов) на них, проведение планово-предупредительных работ на 20 мостах	проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (6872 км), искусственных сооружений (мостов) на них, проведение планово-предупредительных работ на 20 мостах	100,00	
2.2.5. Содержание внеклассных мостовых переходов	x	x	x	проведение комплекса работ по содержанию внеклассных мостов: автомобильного моста «Саратов-Энгельс»; автомобильной дороги «Саратов-Усть-Курдюм» на участке км 7+895 - км 11+375 с эстакадой через реку Гуселка; мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково	проведение комплекса работ по содержанию внеклассных мостов: автомобильного моста «Саратов-Энгельс»; автомобильной дороги «Саратов-Усть-Курдюм» на участке км 7+895 - км 11+375 с эстакадой через реку Гуселка; мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково	100,00	
2.2.6. Охрана искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области	x	x	x	охрана автомобильного моста «Саратов-Энгельс»	охрана автомобильного моста «Саратов-Энгельс»	100,00	
2.2.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильного моста «Саратов-Энгельс»	x	x	x	проведение работ по ремонту автомобильного моста «Саратов-Энгельс»	проведение работ по ремонту автомобильного моста «Саратов-Энгельс»	100,00	

2.2.8. Мероприятия по технологическому оборудованию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области		x	x	x	проведение работ по технологическому оборудованию автомобильных дорог (установка барьерных ограждений, установка и электроснабжение светофорных объектов; 7 государственных контрактов)	проведение работ по технологическому оборудованию автомобильных дорог (установка барьерных ограждений, установка и электроснабжение светофорных объектов; 7 государственных контрактов)	100,00	
2.2.9. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области		x	x	x	выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и ремонту участков дорог и ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды (86 государственных контрактов)	выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и ремонту участков дорог и ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды (86 государственных контрактов)	100,00	
2.2.10. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области		x	x	x	изготовление технических планов, топографо-геодезических работ, оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) (19 государственных контрактов)	изготовление технических планов, топографо-геодезических работ, оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) (19 государственных контрактов)	100,00	
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			x			
		12,6	12,6	100,0%				
		2.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км			x			
		4,5	4,5	100,0%				

2.6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км			x
2,9	2,9	100,0%	
2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км			x
1,6	1,6	100,0%	
2.8. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м			x
50,28	50,28	100,0%	
2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			x
398,3	398,9	100,2%	
2.10. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м			x
88,4	88,4	100,0%	
2.14. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %			x
42,24	42,24	100,0%	

		x	x	x	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области	100,00	
Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования рнгионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %			приобретение экскаватора-погрузчика (2), бульдозера (5), снегоочистителя шнекороторного (2), фронтального погрузчика (5), автогрейдера, лабораторного оборудования (вакуумный пикнометр, лабораторные весы, уникальный компактор Маршалла, прибор стандартного уплотнения).	приобретение экскаватора-погрузчика (2), бульдозера (5), снегоочистителя шнекороторного (2), фронтального погрузчика (5), автогрейдера, лабораторного оборудования (вакуумный пикнометр, лабораторные весы, уникальный компактор Маршалла, прибор стандартного уплотнения).	100,00	
		12,6	12,6	100,0%				
Мероприятие 2.5 "Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области, км			мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области	мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области	100,00	
		17954,9	17954,9	100,0%				
Мероприятие 2.6 "Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по	2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог			ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	105,00	

нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда"	согласованию)	398,3	398,9	100,2%	(8,48км)	(8,92км)		
Мероприятие 2.7 "Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км			строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (1,7км)	строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (1,7км)	100,00	строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове
		4,5	4,5	100,0%				
Мероприятие 2.8 "Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.12. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, км			мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения городских округов области	мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения городских округов области	100,00	
		953,7	953,7	100,0%				
Мероприятие 2.9 "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.12. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, км			приобретение дорожно-эксплуатационной техники (12 муниципальных контрактов)	приобретение дорожно-эксплуатационной техники (12 муниципальных контрактов)	100,00	
		953,7	953,7	100,0%				
Мероприятие 2.10 "Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, км			мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения городских поселений области	мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения городских поселений области	100,00	
		754,0	754,0	100,0%				

Мероприятие 2.11 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, соединяющих объекты туристской инфраструктуры, расположенные в Саратовской области, с автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значения, за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			ремонт автомобильной дороги местного значения (1,2 км)	ремонт автомобильной дороги местного значения (1,2 км)	100,00	
		398,3	398,9	100,2%				
Мероприятие 2.12 "Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			ремонт автомобильной дороги местного значения (0,8 км)	ремонт автомобильной дороги местного значения (0,8 км)	100,00	
		398,3	398,9	100,2%				
Мероприятие 2.13 "Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			ремонт автомобильной дороги местного значения (0,8 км)	ремонт автомобильной дороги местного значения (0,84 км)	100,00	
		398,3	398,9	100,2%				
Мероприятие 2.14 "Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значениягородских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км			ремонт автомобильной дороги местного значения (0,35 км)	ремонт автомобильной дороги местного значения (0,5 км)	140,00	
		398,3	398,9	100,2%				

Мероприятие 2.15 "Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)	2.8. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м			проведение работ по реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г.Саратове (ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году); ремонт автомобильной дороги местного значения (4,9 км)	проведение работ по реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г.Саратове (ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году); ремонт автомобильной дороги местного значения (4,9 км)	100,00	
		50,28	50,28	100,0%				
		2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км						
		398,3	398,9	100,2%				
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»								
Мероприятие 3.1 "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего	министерство транспорта и дорожного хозяйства	3 Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.			Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (1590 тыс. ед.)	100,00	x
		14,3	12,0	119,2				
		3.1 Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт.			Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации	Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации	100,00	
		1590,0	1492,9	93,9				

имущества в многоквартирном доме";	области	3.2 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.			Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля.	ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля	100,00	x
		349,0	293,0	119,1				
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	3 Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс.			Приобретено 18 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД	Приобретено 18 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД	100,00	x
		14,3	12,0	119,2				
		3.1 Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт.						
		1590,0	1492,9	93,9	Уменьшение числа лиц погибших в ДТП с 321 до 293	Количество лиц, погибших в ДТП составляет 293 ед.	100,00	x
		3.2 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.						
		349,0	293,0	119,1				
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»								
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	4 Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, %			Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области	Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области,	100,00	x
		90,0	98,0	108,9				
		4.1 Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин.						
		16,0	16,0	100,0				

Мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационного центра Саратовской области»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	4 Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, %			Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия до 16,0 минут	оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 16 минут	
		90,0	98,0	108,9			
		4.1 Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин.					
		16,0	16,0	100,0			
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»							
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе"	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год			Увеличение доли пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива с 13% до 15%	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива составляет 20 %	133,30	**х**
		16146,9	16146,9	100,0				
		5.1.Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, %						
		15	20	133,3				
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области»	министерство промышленности и энергетики области	5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год			Строительство 2 газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ	Введено в эксплуатацию 2 ед АГНКС	100,00	х
		16146,9	16146,9	100,0				
		5.2. Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, шт.						
		10	10	100,0				
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо»	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год			Перевод коммунальной техники на использование газомоторного топлива	Произведен перевод 1 ед. коммунальной техники (трактор марки Беларус)	100,00	х
		16146,9	16146,9	100,0				
		5.3. Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо, %						
		9,6	7,7	80,2				
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо»	министерство транспорта и дорожного хозяйства области	5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год			15 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо	15 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо	100,00	х
		16146,9	16146,9	100,0				
		5.4. Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо, шт.						
		15,0	15,0	100,0				