П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Общесистемные меры развития дорожного хозяйства</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Общесистемные меры развития дорожного хозяйства</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>01.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Соловьев А.А.</td><td colspan="3">Заместитель председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Петаев А.В.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Козаченко И.А.</td><td colspan="3">Заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	СОУ "Эталон"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом). Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2017	-	1,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	-	Процент	0,0000	2017	-	100,0000	122,3700	142,1100	168,4200	189,4700	213,1600	-	-	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Нарастающий итог														движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	
1.3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения							
1.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
2.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных	119 000,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 149,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)							
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	119 000,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 149,00
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	119 000,00	136 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 149,00
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0,00	40 900,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	45 390,30	235 290,30
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	40 900,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	45 390,30	235 290,30
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	40 900,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	45 390,30	235 290,30
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию	0,00	160 000,00	160 000,00	197 630,10	225 873,50	230 483,20	973 986,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)							
2.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	160 000,00	160 000,00	197 630,10	225 873,50	230 483,20	973 986,80
2.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	160 000,00	160 000,00	197 630,10	225 873,50	230 483,20	973 986,80
2.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
2.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
2.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		119 000,00	592 049,00	223 600,00	247 630,10	275 873,50	275 873,50	1 734 026,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		119 000,00	592 049,00	223 600,00	247 630,10	275 873,50	275 873,50	1 734 026,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 630,10	197 630,10	197 630,10	197 630,10
1.4.	Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	247 630,10	247 630,10	247 630,10	247 630,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2	Результат "Увеличение	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Петаев А.В.	Подготовлен статус-отчет	Нет	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения		"Эталон"
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петаев А.В.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.11.2024	01	03	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.11.2024	02	04	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.11.2024	03	05	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петаев А.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.4	Результат "Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Козаченко И.А.	Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественным транспортом		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Козаченко И.А.	Прочий тип документа -	-	Госзакупки
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	08	Козаченко И.А.	Прочий тип документа -	-	Госзакупки
1.4.3	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	11	Козаченко И.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2
2	Администратор регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
4	Участник	Соловьев А. А.	Заместитель председателя Правительства области	Бусаргин Р. В.	1
5	Руководитель проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2
6	Куратор	Соловьев А. А.	Заместитель председателя Правительства области	Бусаргин Р. В.	1
7	Администратор	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2
9	Участник регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2

11	Участник регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2
13	Участник регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
Разработка документов транспортного планирования на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1
15	Участник регионального проекта	Петаев А. В.	Министр	Бусаргин Р. В.	2
16	Участник регионального проекта	Козаченко И. А.	Заместитель министра	-	1