**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>01.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Соловьев А.А.</td><td colspan="3">Заместитель председателя Правительства области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Петаев А.В.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Козаченко И.А.</td><td colspan="3">Заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области"</td></tr>
</table>

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 71,7000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 71,7000 | 77,0000 | 99,0800 | 99,4400 | 99,9100 | - | - | - |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 15,3700 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3700 | 19,0000 | 23,6000 | 26,7500 | 30,2800 | - | - | - |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | - | - | - |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на | ФП | Тысяча погонных метров | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3942 | 1,2307 | 2,4229 | - | - | - |

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| | автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 60,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 62,0000 | 64,0000 | 66,0000 | 70,0000 | - | - | - |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ФП | Процент | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 99,0800 | 99,0800 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | ФП | Процент | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 23,6000 | 23,6000 |
| 1.3. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | ФП | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | ФП | Тысяча погонных метров | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3942 | 0,3942 |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | ФП | Процент | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 62,0000 | 64,0000 | 64,0000 |

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | Условная штука | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации | - | Условная единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | Выполнение работ, направленных на развитие | Оказание услуг (выполне |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | | а | | | | | | | | | | | | инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципально | ние работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | го и местного значения» | |
| 2 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». | - | Штука | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | 1,0 000 | 1,0 000 | 1,0 000 | - | - | Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 3 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществлены | - | Условн | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | Субъектами | Оказание |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | | ая единица | | | | | | | 000 | 000 | 000 | | | Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. | услуг (выполнение работ) |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 5 805 600,60 | 5 892 150,80 | 6 720 921,00 | 4 901 131,09 | 5 570 632,67 | 5 650 767,75 | 34 541 203,91 |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 5 805 600,60 | 5 892 150,80 | 6 720 921,00 | 4 901 131,09 | 5 570 632,67 | 5 650 767,75 | 34 541 203,91 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 5 805 400,60 | 5 891 267,00 | 6 720 521,00 | 4 900 731,09 | 5 570 632,67 | 5 650 567,75 | 34 539 120,11 |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 1 299 800,00 | 2 306 800,00 | 2 006 800,00 | 1 046 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 259 400,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 1 299 800,00 | 2 306 800,00 | 2 006 800,00 | 1 046 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 259 400,00 |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 1 300 000,00 | 2 307 683,80 | 2 007 200,00 | 1 046 400,00 | 1 300 000,00 | 1 300 200,00 | 9 261 483,80 |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | | | | | | | |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 | 0,00 | 0,00 | 402 800,99 |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 555,51 | 3 446 221,22 | 5 041 422,45 | 10 177 199,18 |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 555,51 | 3 446 221,22 | 5 041 422,45 | 10 177 199,18 |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 555,51 | 3 446 221,22 | 5 041 422,45 | 10 177 199,18 |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 5 805 600,60 | 5 892 150,80 | 6 720 921,00 | 6 993 487,59 | 9 016 853,89 | 10 692 190,20 | 45 121 204,08 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 5 805 600,60 | 5 892 150,80 | 6 720 921,00 | 6 993 487,59 | 9 016 853,89 | 10 692 190,20 | 45 121 204,08 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 150 775,80 | 577 427,50 | 603 165,16 | 658 691,96 | 765 886,40 | 1 395 402,68 | 2 086 683,66 | 2 927 713,75 | 3 870 243,93 | 4 398 150,00 | 4 828 508,89 | 4 900 731,09 |
| 1.2. | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 115 000,00 | 200 000,00 | 305 000,00 | 402 800,99 | 402 800,99 |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 020,40 | 122 449,00 | 224 489,80 | 428 571,40 | 734 693,90 | 1 163 265,30 | 1 469 387,80 | 1 689 555,51 | 1 689 555,51 |
| ИТОГО: | | 150 775,80 | 577 427,50 | 603 165,16 | 709 712,36 | 888 335,40 | 1 619 892,48 | 2 565 255,06 | 3 777 407,65 | 5 233 509,23 | 6 172 537,80 | 6 920 865,39 | 6 993 087,59 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть

## План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор | Да | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год" | - | 31.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | | | атами и контрольными точками и отсутствует | атами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»", значение: 0.0000 | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точками и отсутствует | атами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | атами и контрольными точками и отсутствует | атами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | заключенных заказчиками по результатам закупок" | | | атами и контрольными точкам и отсутствует | атами и контрольными точкам и отсутствует | | | | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Козаченко И.А. | Прочий тип документа . | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2 | Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | Нет | Эталон |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст | Петаев А.В. | | - | Консультант |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Петаев А.В. | | - | СОУ "Эталон" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками и отсутствует | ьными точками и отсутствует | | | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно. | Нет | эталон |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | | - | Консультант |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | СОУ "Эталон" |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Петаев А.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | работы)", значение: 0.0000 | | | атами и контрольными точками и отсутствует | атами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Петаев А.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | обеспечение", значение: 0.0000 | | | атами и контрольными точкам и отсутствует | атами и контрольными точкам и отсутствует | | | | |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Петаев А.В. | Прочий тип документа . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»." | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон" | Нет | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Петаев А.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками и отсутствует | иными результатами и контрольными точками и отсутствует | | | | |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Петаев А.В. | | - | ЕИС Закупки |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Петаев А.В. | | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками и отсутствует | ьными точками и отсутствует | | | | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Петаев А.В. | | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть

## Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | | | | | | | | | | | |
| город Саратов | 0,00 | 2020 | - | 56,3100 | 72,1000 | 75,2000 | 78,1000 | 81,1000 | 88,6000 | - | - |
| город Энгельс | 0,00 | 2020 | - | 57,8000 | 67,7000 | 72,2000 | 80,3000 | 84,1000 | 88,6000 | - | - |
| Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | |
| город Саратов | 0,00 | 2020 | - | 0,0000 | 60,0000 | 62,0000 | 64,0000 | 66,0000 | 70,0000 | - | - |
| город Энгельс | 0,00 | 2020 | - | 0,0000 | 60,0000 | 62,0000 | 64,0000 | 66,0000 | 70,0000 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы». Дорожная сеть

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)* | Условная штука | 0 | 2018 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Условная штука | 0 | 2018 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| *город Саратов* | Условная штука | 0 | 2018 | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - |
| *Энгельсский муниципальный район* | Условная штука | 0 | 2018 | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Козаченко И. А. | Заместитель министра | - | 1 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Козаченко И. А. | Заместитель министра | - | 1 |
| 4 | Участник | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 8 |
| 5 | Участник | Соловьев А. А. | Заместитель председателя Правительства области | Бусаргин Р. В. | 1 |
| 6 | Руководитель проекта | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |
| 7 | Куратор | Соловьев А. А. | Заместитель председателя Правительства области | Бусаргин Р. В. | 1 |
| 8 | Администратор | Козаченко И. А. | Заместитель министра | - | 1 |
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | проекта | | | | |
| 11 | Участник регионального проекта | Козаченко И. А. | Заместитель министра | - | 1 |
| Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Петаев А. В. | Министр | Бусаргин Р. В. | 1 |